




**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

INFORME N°42 – 2025 **CONCEJO MUNICIPAL**





**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

ACCIONES ADMINISTRATIVAS



ALERTA AMARILLA N°43




MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

❖El martes 04 de noviembre se desarrollo la Alerta Amarilla N°43-2025

SOLICITUDES



Distrito	Dirección	Afectación	Reporte
CHUITA	CIUDAD PERDIDA CAHUITA	DESBORDANDO UN ZANJO, LA ALCANTARILLA ES MUY PEQUEÑA	9-11
BRATSI	SANBOX	REPORTA INUNDACION POR LLUVIAS EN LA ZONA, TIENE LA CASA INUNDADA, ALTURA DEL AGUA ARRIBA DE LOS TOBILLOS.	9-11
CAHUITA	PUERTO VIEJO, DETRÁS DE FLOR DE CHINA	RIO SE SALE DE SU CAUSE, HAY UN PUENTE EN MAL ESTADO, ALTURA DEL AGUA POR LAS RODILLAS.	9-11
BRATSI	CAMINO AMUBRI 2 KM	EL RIO UREN SE ESTA TIRANDO HACIA UNA TORRE DEL ICE Y QUE VA HACIA LA CALLE DE AMUBRI,	9-11
BRATSI	SURETKA	RIO COCOLIS ESTA CRESIDO Y NO HAY PASO	CCE-Suretka
BRATSI	GAVILAN CANTA	DAÑOS EN LA RED VIAL, SE LAVARON VARIOS PASOS	ADITICA

Ruta Operativa para Consultar el Mecanismo Municipal de Consulta Indígena

¿Qué es y por qué importa?

Objetivo

Definir pasos claros para consultar y el Mecanismo Municipal de Consulta pueblos indígenas y tribales, participación efectiva y cumplimiento Normativa sobre pueblo tribal-afrodescendiente

Cumple con el Convenio 169 de Ley Indígena 6172 y Decreto 40932-MP-MJP.

Pueblos Involucrados

- Territorios Bribri, Cabécar, Kekoldi y Telire.
- Población Indígena Transfronteriza.
- Pueblos tribales de Cahuita, Puerto Viejo y Manzanillo.

Principios que Guían el Proceso



Buena Fe



Información



Reconocimiento



Interculturalidad



Autodeterminación

PROCESO CONSULTA DE PLANES



**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

Las 3 Fases del Proceso



Fase 1: Preconsulta

2 meses (Nov-Dic 2025)

- Conformación equipo técnico
- 24 sesiones territoriales
- Acuerdo de metodología
- Firma del plan de consulta



Fase 2: Consulta

3 meses (Ene-Mar 2026)

- Sesiones comunitarias
- Espacios de decisión internos
- Negociación y ajustes
- Sistematización de resultados



Fase 3: Validación

2 meses (Abr-May 2026)

- Informe final
- Sesión Concejo Municipal
- Publicación en La Gaceta
- Difusión comunitaria

7

Meses de duración total

24

Sesiones territoriales en preconsulta



PROCESO CONSULTA DE PLANES



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

Recursos y Resultados Esperados

Presupuesto Mínimo

¢14.088.600 distribuidos en:

- Alimentación
- Transporte
- Traducción (Bribri, Cabécar, Creole)
- Digitación

Responsabilidades

Municipalidad: coordina, financia y valida acuerdos

Pueblos indígenas: conducen procesos internos y validan resultados

Organismos Garantes: acompañamiento técnico y observación
(p. ej., MIDEPLAN, Defensoría, INDER, ONU).

Resultados Finales

1

Actas oficiales

De consulta y preconsulta

2

Mecanismo consensuado

Validado por todos

3

Informe técnico

Sistematización completa

4

Acuerdo oficial

Publicado en La Gaceta

CONTRALORÍA (CGR)



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

ACCIONES DE SEGUIMIENTO

N°	ACCION REALIZADA	FECHA DE REALIZACIÓN
1	Oficio OF.A.M. T-E-0311-2025. Asignación de los contactos enlaces ante la CGR (Contacto oficial, Responsable del expediente de cumplimiento)	23 de julio 2025
2	MEMORANDUM 03-2025 Creación de la Comisión Municipal – CGR, INF DFOE-LOC-IAD-00007-2025	29 de julio 2025
3	Resolución Administrativa 023-2025, Apertura de la Oficina de Planificación Urbana	18 de agosto 2025
4	Resolución Administrativa 024-2025, Uso obligatorio de la plataforma APC para la tramitación de permisos de construcción	18 de agosto 2025
5	Actualización de la página web municipal, indicación de uso obligatorio de APC para tramites de construcción.	11 de septiembre 2025
6	Borrador de Reglamento Municipal de Obras Menores en el Cantón de Talamanca (Pasar al Concejo Municipal para su aprobación)	En elaboración.


REUNIÓN INVU SEGUIMIENTO PRC




MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

- ❖ Falta de Comunicación y coordinación con el ente técnico
- ❖ Definir proceso de seguimiento del Plan regulador Costero
- ❖ Convocar a reunión con otras entidades involucradas (MINAE, MIDEPLAN, ICT, MUNICIPALIDAD)





**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

DEPARTAMENTO AMBIENTAL



MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

ORDINARIOS Y VALORIZABLES



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

El lunes 3 de noviembre de 2025					
<i>Llantas de moto</i>	<i>Llantas de carros</i>	<i>Llantas de bicicleta</i>	<i>Llantas de camión</i>	Neumáticos	TOTAL
171	136	30	11	119	467




LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE SITIOS PÚBLICOS



**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**


**GOBIERNO
LOCAL**

Fecha	Lugar	Actividad
03/11/2025	DISTRITO DE BRATSI Aceras de Bribri	Chapia y limpieza



Fecha	Lugar	Actividad
05/11/2025	DISTRITO DE BRATSI Parquecito Rancho	Chapia y limpieza





**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

INTERVENCIÓN VIAL



ATENCIÓN POR EMERGENCIA



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL



Ubicación: Volio, Camino Loroco
Trabajos: Paso de alcantarilla

ATENCIÓN POR EMERGENCIA



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL



Ubicación: Azania,
Puerto Viejo



Trabajos: Colocación de
alcantarillas para
evacuación de aguas
pluviales.

ATENCIÓN POR EMERGENCIA



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL



Ubicación: Bribri, Camino a Lavacar por el ICE
Trabajos: Limpieza de canal.

PROYECTO ASFALTADO BRIBRI



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

- ❖ Se trabaja 900 metros de conformación de espaldón con base



OBRAS DE CONFORMACION

INFORMACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO




MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

CAMINO	KM	M Cubicos	ACCIONES	AVANCE
7-04-001 Gavilán Canta	5,45 Km	1440 M³	✓ Limpieza de cunetas. ✓ Colocación de lastre. ✓ Conformación de superficie de ruedo.	37,71%



COLOCACION DE LASTRE, NIVELACION, COMPACTACION Y CONFORMACION DE SUPERFICIE DE RUEDO



PROYECTO 3 PUENTES DE TELIRE



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA

GOBIERNO
LOCAL

- ❖ El miércoles 05 de noviembre se realiza Visita en comunidades de Katsi, Mojoncito y Coroma con la empresa CODOGSA



Visita comunidad de KATSI



Visita comunidad de MOJONCITO – Río Choin



Visita comunidad de COROMA – Río Dueri

ADJUDICACIÓN PRIMER IMPACTO



MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA


GOBIERNO
LOCAL

Acto Final	
- Comentarios de la institución sobre el Acto Final y solicitud / consulta del recurso.	
Anuncio	
[Información general]	
Número de procedimiento	2025PX-000390-0006500001
Número de SICOP	20251004216 - 00 - 1
Nombre de la institución	
Descripción del procedimiento	CEL: Alquiler de maquinaria pesada para atender emergencia en el Cantón de Talamanca, distritos Bratsi y Telire, o Katsi y quebrada Sécuri.
Tipo de procedimiento	PROCEDIMIENTO POR EXCEPCIÓN
[Información de Acto Final]	
Estado de Acto Final	Adjudicado en firme
Fecha/hora de Acto Final en firme	04/11/2025 09:12
Fecha/hora de la publicación	04/11/2025 09:11
Contenido del anuncio	"Se recomienda la adjudicación de la contratación 2025PX-000390-0006500001, a favor de la empresa TRANSPORTES Y EQUIPO PESADO BREYBRE SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 101401061
Adjudicatario	Nombre del presentador
TRANSPORTES Y EQUIPO PESADO BREYBRE SOCIEDAD ANONIMA	CINDY MAGALY BRENES JIMENEZ
[Recurso]	
Fecha/hora límite de recepción de recursos	Solicitud de recurso Consulta del recurso
Reporte (Final) del resultado de la Acto Final Pre	

Para atender emergencias se adjudica en firme primer impacto de:

- ❖ 200horas de Pala para China Kichá
- ❖ 100horas de Pala para Reparación de Puente peatonal Katsi.

Se está a la espera de firma de contrato de la CNE para solicitar a la empresa que ingrese a realizar trabajos.



**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

OTROS

❖ Modificación N° 14-2025





**MUNICIPALIDAD
DE TALAMANCA**

**GOBIERNO
LOCAL**

GRACIAS.!!

