

Informe N°20 - 2024



Viernes 07 Junio del 2024

Lic. Rugeli Morales Rodríguez / Alcalde / Municipalidad de Talamanca

Proyectos en Prioridad





Mercado y Centro de Servicios de Sixaola- JAPDEVA

ESTADO PROYECTO	PROYECCIÓN PARA INICIAR
Se envía a Refrendo ante la Contraloría General de la Republica	Se proyecta iniciar la construcción a finales (cuarta semana) de Septiembre del 2024.

- ❖ Ya se cuenta con la Viabilidad Ambiental de SETENA para la Construcción del proyecto, el Permiso se da mediante la resolución N°1030-2024-setena.



MINISTERIO DE
AMBIENTE Y ENERGÍA

GOBIERNO
DE COSTA RICA

SECRETARÍA TÉCNICA
NACIONAL AMBIENTAL

RESOLUCIÓN N° 1030-2024-SETENA

EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA, LA SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL, A LAS 10 HORAS 49 MINUTOS DEL 05 DE JUNIO DEL 2024,

PROYECTO MERCADO DE SIXAOLA
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° D6-0011-2024-SETENA

Conoce la Comisión Plenaria de esta Secretaría el informe técnico INF-TEC-DT-DEA-0642-2024, correspondiente al análisis de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto: **MERCADO DE SIXAOLA**, expediente número **D6-0011-2024-SETENA**.

RESULTANDO

PRIMERO: El día 22 de mayo de 2024, es recibido en esta Secretaría el Documento de Evaluación Ambiental (D6 Cuadrante Urbano del Proyecto): **MERCADO DE SIXAOLA**, a nombre de la **MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA**, con cédula jurídica **3-014-042127**, representado por **RUGELI MORALES RODRIGUEZ**, con cédula física **07-0078-0736**, expediente número **D6-0011-2024-SETENA**.

SEGUNDO: El día 30 de mayo de 2024, luego de haber revisado la información contenida en el expediente administrativo N° **D6-0011-2024-SETENA** y aplicado el procedimiento de ubicación del proyecto por medio de coordenadas en el Sistema de Información Geográfica que maneja esta Secretaría, cumpliendo de esta manera con lo ordenado mediante **Resolución N° 1661-2011-SETENA**. Se ha determinado por parte del Departamento de Evaluación Ambiental, la no realización de la inspección de campo.

Como elementos adicionales que sustentan el no realizar la visita de campo se tienen:

1. La naturaleza del proyecto.
2. La congruencia del proyecto propuesto con el entorno.
3. La significancia de impacto ambiental obtenida en el Documento de Evaluación Ambiental D6.
4. Las conclusiones de los estudios adjuntos al instrumento de evaluación no determinan indicios particulares que deban ser profundizados y corroborados con la inspección de campo.

TERCERO: Mediante el oficio **SETENA-DT-DEA-0475-2024**, del 27 de mayo de 2024, el Departamento de Evaluación Ambiental solicita información adicional y se le otorga un **plazo de 90 días hábiles**, para su presentación. La información solicitada mediante el oficio mencionado, fue presentada en esta Secretaría por el desarrollador el día 30 de mayo de 2024.



Comprade Maquinaria - IFAM

ESTADO PROYECTO	PROYECCIÓN PARA INICIAR
Se programa para el viernes 14 de junio para sacar concurso por SICOP.	Se proyecta para tercera semana de agosto del 2024, tener toda la maquinaria del TSB3.

Maquinaria	Total de inversion Colones
Compactadora de hule	¢66 156 257,30
Compactadora rodillo doble 4.5 toneladas	¢43 688 094,45

- ❖ Se saco el proceso por las 8 maquinas, sin embargo, a la hora de apertura de ofertas solo una empresa oferto y fue por el distribuidor de agregados, este se adjudicó y a partir de la notificación del contrato el 9 de abril 2024 y tiene 150 días para hacer la entrega



Construcción de 3 pasos de alcantarilla Carbón 1 y Paso Soki – CNE

<u>ESTADO PROYECTO</u>	<u>PROYECCIÓN PARA INICIAR</u>
Apertura de ofertas en SICOP para el 03 de junio del 2024 a la 1:35pm.	Se proyecta iniciar los trabajos a finales del mes de Julio del 2024.

Paso N°	Descripción	Costo
1	Alcantarilla de cuadro 8,00m x 1,50m x 1,50m (Cruce camino Carbón 2)	€ 41.361.200,16
2	Alcantarilla de cuadro 8,00m x 1,25m x 1,50m (Iglesia)	€ 40.805.240,16
3	Alcantarilla de cuadro 8,00m x 2,00m x 1,50m (Escuela)	€ 43.932.515,16
4	Tubos de concreto 2,13m Ø 10,00m de longitud; batería de tres líneas (Soki)	€ 64.565.233,19
Total		€ 190 664 188,67



Seguimientos a Proyectos





Estadio de Puerto viejo y Estadio de Bribri INDER

ESTADO PROYECTO	PROYECCIÓN PARA INICIAR
Se está realizando el Anteproyecto en oficina técnica Vial, donde se tiene que presentar el 18 de junio del 2024 en la oficina Territorial Valle la Estrella Talamanca.	Se proyecta en presupuesto del 2025 con la modalidad de transferencia de recursos a la Municipalidad de Talamanca.

INVERSIÓN - INDER
₡ 1 830 642 950,69
INVERSIÓN - MUNICIPALIDAD
₡ 139 484 787,96
INVERSIÓN – COMITÉ DE DEPORTE
₡ 9 000 000,00
TOTAL DE INVERSIÓN
<u>₡ 1 979 127 738,65</u>





10km de TSB3 de cuadrantes de Sixaola **INDER**

<u>ESTADO PROYECTO</u>	<u>PROYECCIÓN PARA INICIAR</u>
Se está realizando el Anteproyecto en oficina técnica Vial, donde se tiene que presentar el 18 de junio del 2024 en la oficina Territorial Valle la Estrella Talamanca.	Se proyecta en presupuesto del 2025 INDER - Ejecuta



Inder
INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL





Puentes de Telire (Coroma, Chocó, Katsi.)- INDER

<u>ESTADO PROYECTO</u>	<u>PROYECCIÓN PARA INICIAR</u>
Se está realizando el Anteproyecto en oficina técnica Vial, donde se tiene que presentar el 18 de junio del 2024 en la oficina Territorial Valle la Estrella Talamanca.	Se proyecta en presupuesto del 2025 INDER - Ejecuta

❖ Con una inversión aproximada de **₡20 millones**






Puente la ISLA- CORBANA

<u>ESTADO PROYECTO</u>	<u>PROYECCIÓN PARA INICIAR</u>
Actualmente está PRE-APROBADO, sigue en estudio interno, por la Junta Directiva de CORBANA.	Se proyecta en presupuesto del 2025 con la modalidad de transferencia de recursos a la Municipalidad de Talamanca.

RESUMEN DE APORTES ECONOMICOS		
DESCRIPCIÓN	% APOORTE	MONTO APOORTE
APOORTE ECONOMICO MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA	42,69%	₡184 100 000,00
APOORTE ECONOMICO CORBANA	57,31%	₡247 135 000,00
TOTAL PROYECTO SIN IVA		₡431 235 000,00



24km de Asfaltado en caminos del Cantón de TalamancaJAPDEVA.

ESTADO PROYECTO	PROYECCIÓN PARA INICIAR
En este momento se están haciendo revisiones y subsanaciones para ampliar el proyecto.	Se proyecta en presupuesto del 2025 con la modalidad de transferencia de recursos a la Municipalidad de Talamanca.

- Camino C7-04-19 (Bribri - Suretka): 7,8km
- Camino C7-04-114 (Cuadrantes de Suretka): 1,00km
- Camino C7-04-005 (Volio a Chase): 2,00km
- Camino C7-04-063 (Volio a Río Carbón): 1,4km
- Camino C7-04-13 (Suretka-Amubre): 8km
- Camino C7-04-33 (Puerto Viejo - Calles y Cuadrantes): 3,8km.

Aporte JAPDEVA: ₡9.023.693.625,97

Aporte Municipal: ₡991.090.921,84.

Número de procedimiento	2024LY-000001-0019300001	Número de SICOP	20240113351 - 00 - 1
Descripción del procedimiento	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA ELABORACIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO ÁREA DE SALUD DE TALAMANCA		
Fecha/hora de publicación	27/05/2024 10:09	Encargado	JOSE ALBERTO CASCANTE TORRES
Fecha de tipo de cambio	27/05/2024	Consulta del tipo de cambio	
Mejora de Precios	No		
Resumen	◆ Número de proveedores participantes : 4 (Cantidad de oferentes inadmisibles : 0) ◆ Cantidad de ofertas presentadas : 4 (ofertas retiradas : 0) ◆ Cantidad de ofertas alternativas presentadas : 0 (ofertas retiradas : 0)		
Estado de la apertura	Apertura finalizada		

Posición de oferta	Número de la oferta	Nombre del proveedor	Modalidad	Tipo	Calificación dada por el proveedor	Precio presentado	Conversión de precio(USD)	Estado de la oferta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2024LY-000001-0019300001-Partida 1-Oferta 2	PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.U.	Individual	Base	100	12.161.827,080 [CRC] 27/05/2024 08:01	23.374.643,629 4	Continúa para estudio de oferta
2	2024LY-000001-0019300001-Partida 1-Oferta 1	CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES SOCIEDAD ANONIMA	Individual	Base	92,95	11.236.821,000 [CRC] 3.550.000 [USD] 26/05/2024 13:24	21.596.811,45492 9 [USD] 3.550.000 [USD] 2	Continúa para estudio de oferta
3	2024LY-000001-0019300001-Partida 1-Oferta 3	COMPAÑIA CONSTRUCTORA VAN DER LAAT Y JIMENEZ SOCIEDAD ANONIMA	Individual	Base	85,66	9.743.851,137 [CRC] 8.558.040 [USD] 27/05/2024 08:06	18.727.371,01095 5 [USD] 8.558.040 [USD] 1	Continúa para estudio de oferta
4	2024LY-000001-0019300001-Partida 1-Oferta 4	ESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA	Individual	Base	83,86	6.605.448.582,54 [CRC] 15.174.931,29 [USD] 27/05/2024 09:26	12.695.467,58704 5 [USD] 15.174.931,29 [USD] 1	Continúa para estudio de oferta

4 resultados

Acciones Administrativas



Reunión JAPDEVA


- ❖ El 06 de junio se realizó reunión con el Equipo Técnico de JAPDEVA, INDER, MOPT y Municipalidades de la Provincia.
- ❖ **Tema:** “Proyecto CONSTRUCCION DEL ATRACADERO EN PUERTO VIEJO “
- ❖ El INDER acelerar el proceso de contratación para los estudios ante SETENA, para presentar el proyecto a más tardar en el mes de agosto para ser financiado con recursos del Canon
- ❖ El MOPT presentara ante MIDEPLAN la inscripción del Proyecto
- ❖ Se le solicitara al INDER ampliar la contratación para que se incluyan los estudio ante SETENA para el atracadero de Cahuita y el de Manzanillo
- ❖ Se realizará una gira para la visita de sitio en Manzanillo para ver el punto donde se podría construir el atracadero





Reunión de Cancillería

- ❖ El 06 de junio se realiza reunión con la participación **IGN – INDER – CANCELLERÍA – MUNICIPALIDAD**
- ❖ **Tema:** Problemática de la delimitación Fronteriza entre Panamá y Costa Rica
- ❖ Análisis de Convenio de cooperación entre IGN – INDER y Municipalidad
- ❖ La Municipalidad será el ente ejecutor del Proyecto **“Colocación de Mojoneros Fronterizos en Sector Uno Franja Fronteriza Sur”**
- ❖ Solicitud de Sesión Extraordinaria por parte del **INDER** para la explicación del Convenio y el Proyecto



DPTO. AMBIENTAL



Limpieza de Sitios Públicos



Fecha	Lugar	Actividad
06/06/2024	Bratsi - Plaza Campo Diablo	Chapia y Limpieza



Centro de Recuperación de Residuos valorizables



- ❖ Dentro de las acciones que se han estado ejecutando en el Centro de Acopio está la entrega de materiales reciclables a gestor autorizado por el Ministerio de Salud el viernes 31 de mayo del 2024

RESIDUOS VALORIZABLES			
CARTÓN Kg/¢30	VIDRIO VERDE Kg/¢25	VIDRIO TRANSPARENTE Kg/¢30	TOTAL Kg/¢
1,618kg	795kg	2.486kg	4,899kg
¢49,500	¢19,875	¢74,580	¢143,000

- ❖ Se entregó un total de **4899 kg**



DPTO. VIAL



Departamento vial




<u>Mejoramiento Sistemas Drenajes: Patiño, Cuadrantes de Hone Creek, Coquitos, Ebenezer</u>		<u>ESTADO</u>
Revestimiento de cunetas	• 3950 metros cuadrados	95% de Avance
Cabezales en concreto	• 150 metros cúbicos	



Departamento vial



DISTRITO DE CAHUITA		KM	MC
Camino 7-04-23	• Plaza Víquez - Bar Lillan	• 4.00 KM	• 660 metros cúbicos
Camino 7-04-0181	• Calles Urbanas - Calles Chaos	• 1.8 KM	
Calles 7-04-010	• Cruce playa Grande - Cuadrante de Cahuita	• 2.30 KM	
Calles 7-04-025	• Calles Urbanas - La Unión Centro	• 3.6 KM	



Otros

○ Alerta Amarilla: Solicitud de Recursos

	<i>Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E</i>	COE-06/A-P Página 1 de 2
---	---	-----------------------------

ALERTA AMARILLA ACTUALIZACIÓN N.º 12-2024

WALTER FONSECA BONILLA (FIRMA)
PERSONA FÍSICA, CPF-01-0862-0465.
Fecha declarada: 05/06/2024 10:11:46 AM
Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

FECHA: 05/06/2024
HORA: 10:30 horas
PARA: Representantes Institucionales ante el COE, Comités de Emergencia, Instituciones, personal CNE, Público en General.
DE: Dirección de Gestión del Riesgo.
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias.
ANTE: ALTA INESTABILIDAD ATMOSFERICA SOBRE EL PAÍS.

COMENTARIO:

La CNE informa de un total de 22 incidentes generados por las lluvias en las últimas horas en el Este del Valle Central, Guácimo, Santo Domingo, San Ramón, que se suman a los eventos generados en días previos en el Pacífico Central y Sur, principalmente.

Las lluvias del lunes 04 de junio, según el IMN se presentaron en la mayor parte del territorio, sobre todo hacia la Península de Nicoya, Guanacaste, Zona Norte y Valle Central, solamente estuvieron ausentes o hacia la baja en el Caribe Sur y Pacífico Sur y Central, lo que favoreció un aumento en la humedad de suelos en varias regiones.

Por otro lado, el CIMAR – UCR, informa sobre condiciones presentes en la zona costera, que favorecen marejadas de fondo (oleaje) con alturas mayores que el promedio (1.5m) a lo largo del Pacífico de Costa Rica.

Se mantiene, según el IMN el arribo para estos próximos días, de la Onda Tropical N. 6 hacia el jueves (06 de junio) y la Onda Tropical N°7 para inicios de la próxima semana, lo que puede aumentar la inestabilidad sobre la región de manera sustancial.

Ante ello declara **ALERTA AMARILLA**

para:

- Pacífico Norte
- Zona Norte
- Caribe

Alerta 12
05/06/2024



GRACIAS.!!

